

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PASSABÉM																		SRE:														
MUNICÍPIO / DISTRITO: PASSABÉM-MG																		ENDEREÇO: PRAÇA SÃO JOSÉ S/N - CENTRO														
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL																																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL			
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	17.797,29	21.739,39	1,69%	100,00%	21.739,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.739,39		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES			0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
3	TRABALHOS EM TERRA	28.869,89	35.264,57	2,74%	60,00%	21.158,74	40,00%	14.105,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		35.264,57		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	167.779,48	204.942,63	15,90%	40,00%	81.977,05	40,00%	81.977,05	10,00%	20.494,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	20.494,26		204.942,63		
5	SUPERESTRUTURA	89.429,34	109.237,94	8,47%		0,00	30,00%	32.771,38	50,00%	54.618,97	20,00%	21.847,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.237,94		
6	ALVENARIA	48.748,38	59.546,14	4,62%		0,00		0,00	50,00%	29.773,07	30,00%	17.863,84	20,00%	11.909,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59.546,14		
7	COBERTURA E FORRO	188.904,91	230.747,34	17,90%		0,00		0,00	20,00%	46.149,47	50,00%	115.373,67	30,00%	69.224,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		230.747,34		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	18.910,00	23.098,57	1,79%		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.309,86	20,00%	4.619,71	20,00%	4.619,71	10,00%	2.309,86	20,00%	4.619,71		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.619,71		23.098,57		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.577,20	21.470,55	1,67%		0,00		0,00		0,00	10,00%	2.147,05	20,00%	4.294,11	20,00%	4.294,11	10,00%	2.147,05	20,00%	4.294,11		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.294,11		21.470,55		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	46.733,22	57.084,63	4,43%		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.708,46	20,00%	11.416,93	10,00%	5.708,46	10,00%	5.708,46	20,00%	11.416,93		0,00		0,00	10,00%	5.708,46	20,00%	11.416,93		57.084,63		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	31.788,20	38.829,29	3,01%		0,00		0,00		0,00	10,00%	3.882,93	20,00%	7.765,86	20,00%	7.765,86	20,00%	7.765,86	20,00%	7.765,86	30,00%	11.648,79		0,00		0,00		0,00		38.829,29		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.817,90	14.435,56	1,12%		0,00		0,00		0,00	10,00%	1.443,56	20,00%	2.887,11	20,00%	2.887,11		0,00		0,00	25,00%	3.608,89		0,00	25,00%	3.608,89		14.435,56				
13	FERRAGENS	8.423,70	10.289,55	0,80%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		50,00%	5.144,78	30,00%	3.086,87		20,00%	2.057,91		10.289,55				
14	REVESTIMENTO	161.865,17	197.718,30	15,34%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	20,00%	39.543,66	20,00%	39.543,66	40,00%	79.087,32	10,00%	19.771,83	10,00%	19.771,83		197.718,30				
15	PISOS E RODAPÉS	83.438,90	101.920,61	7,91%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	30,00%	30.576,18	30,00%	30.576,18	40,00%	40.768,24		0,00	100,00%	4.657,71		101.920,61				
16	VIDROS	3.813,11	4.657,71	0,36%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.657,71		4.657,71				
17	PINTURA	71.808,40	87.713,97	6,81%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	26.314,19	70,00%	61.399,78		87.713,97				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	16.396,15	20.027,90	1,55%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.013,95	50,00%	10.013,95		20.027,90				
19	DIVERSOS		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
20	QUADRA		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS		0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
22	LIMPEZA	2.447,04	2.989,06	0,23%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.989,06		2.989,06				
23	DETECCÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	38.680,59	47.248,34	3,67%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00%	4.724,83	15,00%	7.087,25	50,00%	23.624,17	25,00%	11.812,09		47.248,34		
24	OUTROS	0,00	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
TOTAL MENSAL						9,69%	124.875,19	10,00%	128.854,26	8,14%	104.886,31	7,45%	96.026,27	11,45%	147.613,65	6,92%	89.172,97	1,62%	20.818,34	5,47%	70.527,38	6,41%	82.610,54	10,64%	137.153,21	10,03%	129.287,71	12,19%	157.136,23	1.288.962,06		
TOTAL ACUMULADO					#####	1.288.962,06	100,00%		9,69%	124.875,19	19,68%	253.729,45	27,82%	358.615,75	35,27%	454.642,03	46,72%	602.255,68	88,78%	#####	1,62%	20.819,34	15,16%	195.402,56	26,09%	336.339,98	38,46%	495.768,96	45,30%	583.929,74	58,91%	759.391,90

LOCAL / DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REPRESENTANTE LEGAL:

RONALDO AGAPITO SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

WEBERT ROBISON RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 103.996/D